

宇佐・高田・国東広域ごみ処理施設供用開始時期の延期について

- 事項 供用開始の時期が令和7年7月から令和7年12月頃に延期される見通しとなりました。
- 理由 2025年日本国際博覧会（略称「大阪・関西万博」）や大規模な半導体製造工場建設などの大型案件の影響、また令和6年1月に発生した能登半島地震の復興による優先的な資材の供給等により、全国的に電線ケーブルの不足が生じた。  
 そのため、契約時から準備を進めていた計画のとおり資材の確保や入荷の目途が立たず、加えて電気技術者の不足も重なり予定していた作業従事者の確保が難しくなり、工程の延期を余儀なくされた。  
 関係者間で協議調整を図ってきたが、履行期限内に完了することが困難となったため。

● 今後のスケジュール

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
現 行	火入			完了	供用開始					
延期後						火入			完了	供用開始

- ・国東市に建設中の中継処理施設は、順調に進んでおり今後は、本体の進捗に併せて運転開始時期等の調整を図ります。
- ・令和7年8月頃に火入を行い、試運転を開始します。
- ・試運転、性能試験を完了した後に供用開始となり、令和7年12月頃を予定しています。

<問い合わせ先>

宇佐・高田・国東広域事務組合  
 電話0978-33-2568